

Entreprenørens egenkontroll ved arbeid i offentlig veg

Vår referanse (fra brev med gravetillatelse):

Fra: veg nr. parsell S / D meter

Til: veg nr. parsell S / D meter

Skjema må være utfyllt og oss i hende senest 14 dager etter at vegområdet er istandsatt midlertidig eller permanent. Ved midlertidig istandsettelse sendes egenkontrollskjema inn på nytt med dato for permanent ferdigstilling. Garantitiden gjelder fra den dato egenkontrollskjema for permanent ferdigstilling er mottatt hos Østfold fylkeskommune.

Vær oppmerksom at det er krav til bilder der det er satt av plass til filnavn/bilder.

Avvik for angitt masstype beskrives under merknader.

Opplysninger om utført arbeid (sett kryss):

Fylles ut før oppstart av arbeidet:

	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Dato	Filnavn / bilde nr.
Fylkeskommunens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg er lest	☐	☐	☐		
Eksisterende kabler og annet utstyr på stedet kartlagt og merket opp	☐	☐	☐		
Det har vært holdt befarings med vegeier	☐	☐	☐		
Det er gitt tillatelse til å grave nærmere trestamme enn 5 meter eller under trekroner (dryppsoner)? (legg ved bilde av treet)	☐	☐	☐		
Det er utarbeidet tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet	☐	☐	☐		
Det er en godkjent arbeidsvarslingsplan for dette arbeidet	☐	☐	☐		
Det er tatt bilder av stedet før oppstart	☐	☐	☐		

Fylles ut fortløpende:

Asfaltdekke er skjært eller brustein fjernet som beskrevet i "Fylkeskommunens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg".	☐	☐	☐		
Utkiling er foretatt i henhold til krav	☐	☐	☐		
Direktiv som gjelder eksisterende og nye ledningsanlegg er fulgt	☐	☐	☐		
Fundament i grøftebunn er komprimert	☐	☐	☐		
Omfilling rundt ledninger/kabler er utført og komprimert etter gjeldende bestemmelser	☐	☐	☐		
Oppbygging av overbygning over omfyllingsmasser er gjennomført etter gjeldende bestemmelser	☐	☐	☐		
Stedlige masser er brukt til gjenfylling i overbygningen	☐	☐	☐		
Til forsterkningslag er det brukt mm pukk	☐	☐	☐		

	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Dato	Filnavn / bilde nr.
Til forkiling over forsterkningslag er det brukt 0–32 mm T1 grus	☐	☐	☐		
Til bærelag er det brukt følgende tilkjørte masser 	☐	☐	☐		
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning	☐	☐	☐		
Gjenfylling er komprimert lagvis i 200 mm tykke lag	☐	☐	☐		
Klebing med bitumen er utført	☐	☐	☐		
Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse etter gjeldende bestemmelser	☐	☐	☐		
Asfaltveieseddel er lagt ved	☐	☐	☐		
Overdekking av kabler/rør er i samsvar med gjeldende bestemmelser	☐	☐	☐		
Berørt utstyr på og langs vegen (skilt etc.) er i orden	☐	☐	☐		
Berørt grøntanlegg er ordnet etter eiers krav	☐	☐	☐		
Masser med uønskede arter er levert på godkjent mottaksplass, oppgi navn på mottaksplass	☐	☐	☐		
Forurensede masser er levert på godkjent mottaksplass, oppgi navn på mottaksplass	☐	☐	☐		
Ledningsnettet og øvrig vegutstyr som er flyttet, fjernet eller etablert er målt inn i samsvar med standard og sendt fylkeskommunen på SOSI-format	☐	☐	☐		
Istandsetting etter gravearbeidet er permanent (det skal sendes med bilder av anlegget inkl. reetablerte vegobjekter)	☐	☐	☐		

Beskriv gjenstående arbeider:

Resterende arbeid er planlagt utført (dato/måned/år):

Dato: Entreprenør:

Underskrift entreprenør:

Andre kommentarer: